

СОГЛАСОВАНО :

Директор

ООО «Энергетик»

Л.Г. Кузнецова

подпись

дата

печать



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления

ТСЖ «ЭНЕРГИЯ»

Фатьянов М..

подпись

печать



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край. г. Пятигорск, пос. Энергетик ул. Пионерлагерная № 14
2	Организация, осуществляющая управление МКД	Товарищество собственников жилья «Энергия»
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию. МКД	2005
4	Площадь помещений МКД, м. кв.	3673
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Энергетик»
6	Материал стен в МКД	кирпич
7	Наличие подвала/цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учёта тепловой энергии в МКД	ВКТ-9
9	Наличие теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	централизованная
11	Схема отопления МКД	2-х трубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Металлические, пластиковые
14	Схема центрального отопления	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти.
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	200
	2023-2024г. г.	180
	2024-2025 г.г	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, по Цельсию	
	2022-2023 г.г	4.78
	2023-2024 г.г.	6.83
	2024 -2025 г.г.	
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл., (при наличии прибора учёта)	
	2022-2023 г.г.	286,7

	2023-2024 г.г.	267,23
	2024-2025	283
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
5	Случаи аварий /дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
8	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дросселирующих устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.2025-15.08.2025
3.2	Проведение гидравлических испытаний водонагревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	10.06.2025-30.08.2025
3.3	Проведение промывки водонагревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.2025-15.08.2025
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	10.06.2025-30.08.2025
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	10.06.2025-30.08.2025

3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	10.06.2025-30.08.2025
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химочищенной водой	10.06.2025-30.08.2025
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	10.06.2025-30.08.2025
3.9	Проверка целостности теплоизоляции теплового ввода, водонагревательной установки. труб	01.07.2025-30.08.2025
3.10	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте. Стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости провести ремонт или замену	01.05 2025-30.08.2025
3.11	Проверка заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025
3.12	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Энергетик»	01.09.2025
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Энергетик»	01.09.2025
3.14	Проверка наличия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.09.2025
3.15	Проверка наличия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКД	01.09.2025
3.16	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудовании в МКД	01.09.2025
3.17	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.09.2025
3.18	Проверка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период	01.09.2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1	Акт проверки дросселирующих устройств в тепловом пункте	10.06.2025-15.08.2025
4.2	Акт о проведении гидравлических испытаний водонагревателя	10.06.2025-15.08.2025
4.3	Акт о проведении промывки водонагревателя	10.06.2025-15.08.2025
4.4	Акт о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	10.06.2025-15.08.2025
4.5	Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	10.06.2025-15.08.2025
4.6	Акт о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	10.06.2025-15.08.2025
4.7	Акт на заполнение системы теплоснабжения потребителя	10.06.2025-15.08.2025
4.8.	Акт обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	10.06.2025-15.08.2025
4.9	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для	01.09.2025

	системы отопления	
4.10	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового узла	01.09.2025
4.11	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2025
4.12	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКД	01.09.2025
4.13	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025
4.14	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в МКД	01.09.2025
4.15	Акт сдачи –приёмки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в МКД	01.09.2025
4.16	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09.2025
4.17	Паспорт готовности объекта к работе в осенне-летний период 2025-2026 г.г.	01.09.2025