

Согласовано
Генеральный директор ООО
«Пятигорсктеплосервис»
Бельчиков Д.П.
Подпись _____
« _____ » _____ 2025

Утверждаю
Игорь Васильевич Мухомов
Тех. специалист 2/1
Подпись _____
« 11 » _____ 2025

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес объекта теплоснабжения	ул. К. Калинина 2 корп. 1
2	Организация осуществляющая управление МКД	ТСН «Калинина 2/1»
3	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1979 / 1980.
4	Площадь помещений в МКД м.кв	10119.
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	монолит-бетон.
7	Наличие подвала/цокольного этажа МКД	имеется цоколь - 2 эт.
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	нет
10	Система отопления МКД	узелная
11	Схема отопления МКД	закрыва
12	Система ГВС в МКД	закрыва
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металл, полипропилен
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г №154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положения Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения МКД	Центральная, внутридомовая

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	200
	2023-2024г.г.	180
	2024-2025г. - по состоянию на 01.04.25г.	167
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	4,78
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г - по состоянию на 01.04.25г.	3,99
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гккал, (при наличии прибора учета)	

	2022-2023г.г	569,9
	2023-2024г.г	636,979
	2024-2025г.г	652,881
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г	нет
	2023-2024г.г	нет
	2024-2025г.г	нет
5	Случаи аварий/ дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023г.г	1
	2023-2024г.г	нет
	2024-2025г.г	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г	нет
	2023-2024г.г	нет
	2024-2025г.г	нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г	нет
	2023-2024г.г	нет
	2024-2025г.г	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г	нет
	2023-2024г.г	нет
	2024-2025г.г	нет
7	Количество обращений/ жалоб жителей на снижение качества/ параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г	3
	2023-2024г.г	2
	2024-2025г.г	нет
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуг	
	2022-2023г.г	нет
	2023-2024г.г	нет
	2024-2025г.г	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	— 0 —
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	— 0 —

3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	— « —
3.4	Проведение испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	09.07 - 22.07
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	09.07 - 22.07
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	09.07 - 22.07
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	09.07 - 22.07
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	09.07 - 22.07
3.9	Проведение проверки приборов учета ТЭ №	до 31.05 - 2027
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового ввода, водоподогревательной установки, труб	09.07 - 22.07
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт и замену	09.07 - 22.07
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	31.12 2025
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного паспорта и температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	до 01.09 2025
3.14	Проверка наличия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	до 01.09
3.15	Проверка наличия согласований и утверждений инструкций по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	до 01.09
3.16	Проверка наличия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	до 01.09
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	до 01.09
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	до 31.05.25
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	09.07 - 22.07

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1	Акт проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	— « —
4.2	Акт о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	— « —
4.3	Акт о проведении промывки водоподогревателя	— « —
4.4	Акт о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	22.07.25
4.5	Акт о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	22.07.25
4.6	Акт о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	22.07.25
4.7	Акт на заполнение системы теплоснабжения потребителей	22.07.25
4.8	Акт обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	22.07.25
4.9	Акт о поверки прибора учета №	31.08.26.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы	до 01.09

	отопления	
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	30.08.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	30.08.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	31.08.28
4.14	Копия договора на аварийно — диспетчерское обслуживание	31.08.28
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	31.08.28
4.16	Акт сдачи- приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	31.08.28
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	31.08.28
4.18	Паспорт готовности объекта в осенне-зимний период 2025-2026г.	31.08.28